

PROVJERA ISPRAVNOSTI UGRADNJE BRODSKOG MOTORA/AGREGATA

PODACI O KUPCU

ime i prezime

adresa / država

broj telefona

e-mail adresa

proizvođač / tip motora

serijski broj motora

proizvođač / tip kopče

serijski broj kopče

brodograditelj tip

plovila / broj trupa

trgovina

datum kupnje motora datum

prihvatanja ugovora

potpis i pečat prodavatelja

a) motor mora biti ugrađen od strane ovlaštene osobe Lombardini Marine

b) ukoliko treća strana vrši ugradnju motora, pečat na kontrolni list može izdati jedino ovlaštena osoba Lombardini Marine, a da bi vrijedio jamstveni rok sukladno propisanim pravilima jamstvenog roka.

Jednu kopiju poslati na: info@entrada.hr

Poštom: Entrada d.o.o., Letaj 2, HR-52233 Šušnjevica

1. SUSTAV VENTILACIJE	MONTAŽER		SERVISER	
Provjera količina zraka potrebno za izgaranje	DA	NE	DA	NE
Provjera zaštite ulaska morske vode kroz sustav ventilacije	DA	NE	DA	NE
2. ISPUŠNI SUSTAV (VL = vodena linija)				
Provjera ispušnog sustava (propuštanje)	DA	NE	DA	NE
Ugrađen ispušni lonac / Model	DA	NE	DA	NE
Pozicija ispušnog lonca (visina od VL) mm	DA	NE	DA	NE
Promjer ispušne grane mm	DA	NE	DA	NE
Pozicija ispušnog koljena u odnosu na VL mm	DA	NE	DA	NE
Ugrađen vakuum ventil- antisifon / Model	DA	NE	DA	NE
3. SUSTAV HLAĐENJA				
Provjera sustava hlađenja (količina rashladne tekućine, propuštanje)	DA	NE	DA	NE
Ugrađena usisna košara / Promjer	DA	NE	DA	NE
Ugrađen kingston ventil / Promjer	DA	NE	DA	NE
Ugrađen filter morske vode / Model	DA	NE	DA	NE
Ugrađena odgovarajuća crijeva protoka morske vode mm	DA	NE	DA	NE
Provjera propusnosti sustava hlađenja morskom vodom	DA	NE	DA	NE
4. SUSTAV GORIVA				
Provjera sustava goriva	DA	NE	DA	NE
Ugrađen predfilter goriva / Model	DA	NE	DA	NE
5. SUSTAV PODMAZIVANJA				
Provjera sustava podmazivanja (količina ulja u motoru i kopči)	DA	NE	DA	NE
Specifikacija ulja u motoru /	DA	NE	DA	NE
Specifikacija ulja u kopči /	DA	NE	DA	NE
Broj okretaja na minimumu (prazan hod)	okr/min-1			
Broj okretaja na maksimumu (prazan hod)	okr/min-1			
Broj okretaja pri punom opterećenju	okr/min-1			
Temperatura vode pri maksimalnom opterećenju (< 97 °C)	°C			

6. SUSTAV UPRAVLJANJA	MONTAŽER		SERVISER	
Kontrola sajle pogona i gasa	DA	NE	DA	NE
Kontrola ručica komande	DA	NE	DA	NE
7. OSOVINSKA LINIJA				
Promjer / dužina osovine	DA	NE	DA	NE
Provjera sustava hlađenja osovinskog voda	DA	NE	DA	NE
Provjera i test sistema aquadrive	DA	NE	DA	NE
8. PROPELER				
Model propelera / Broj Lopatica	DA	NE	DA	NE
Promjer propelera * Korak	DA	NE	DA	NE
9. ELEKTRIČNI SUSTAV				
Provjera električnih spojeva na motoru (starter motora, alternator)	DA	NE	DA	NE
Provjera punjenja baterija / napon punjenja	DA	NE	DA	NE
Provjera rada instrument ploče i pripadajućih instrumenata	DA	NE	DA	NE
Model punjenja akumulatora	DA	NE	DA	NE
Kontrola zategnutosti remena	DA	NE	DA	NE

NAPOMENA

- Obveza je montažer-vlasnik izvedba ispušnog sustava koji će spriječiti ulazak vode u motor.
- Proizvođač/Prodavatelj motora nije odgovoran za štete prouzrokovane ulaskom vode u motor kroz ispušni sustav.
- Bilo kakva neovlaštena modifikacija električnih, elektronskih i mehaničkih sustava motora povlači sa sobom gubitak svih garancija/jamstava od strane Proizvođača/Prodavatelja motora

PRIMJEDBE:

Brodograditelj / Vlasnik Plovila
Potpis i pečat

Montažer
Potpis i pečat

Ovlašteni serviser
Potpis i pečat